



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ศบส.47)

รหัสโครงการ... : 08000000-3670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 11,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง / กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอรรถพล ฉัตรอารีย์กุล 081-8011129

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. โทร1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง เปิดทำการตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ให้บริการสาธารณสุขครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเขตภาษีเจริญมีประชากรทั้งสิ้น 75,413 คน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1,046 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง มีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียง 372 ตารางวา ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น นอกจากนี้หนังสือจาก สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.1513 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การขออนุญาตระงับการก่อสร้างอาคารที่เข้าสำรวจ ตรวจสอบสภาพอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง สำนักการโยธาได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นอาคารส่วนต่อเติมขนาด 1 ชั้น เชื่อมกับอาคารเดิมชั้นล่าง ซึ่งอาคารส่วนต่อเติมเกิดการทรุดตัว ทำให้เกิดการตั้งรับกับโครงสร้างของอาคารเดิม ซึ่งไม่มีความปลอดภัยโดยมีความเป็นเบื้องต้น ควรปิดพื้นที่การใช้งานในส่วนที่มีการทรุดตัวและควรรื้อถอนอาคารทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง จึงจัดทำโครงการก่อสร้างที่ทำการใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครในแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้บริการประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเองให้แก่ประชาชน อันมีผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,834 ตารางเมตรโดยประมาณ พร้อมโครงสร้างต่างๆ และอาคารสนับสนุน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 134 ตารางเมตรโดยประมาณ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นการดำเนินงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวางให้กับสำนักโยธา		
	และสำนักโยธาได้ยืนยันรับโอนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการยืนยันรับโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง		
	จากสำนักโยธาไปยังเลขานุการสำนักอนามัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โอนงบประมาณดำเนินโครงการให้กับสำนักโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/5/2563 : สำนักโยธาได้รับโอนงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

