



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ขอรับความเห็นชอบดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/246 ลงวันที่ 17 ก.ย.62
3. ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/568 ลงวันที่ 25 ก.ย.62
4. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 3 ต.ค.62
5. ได้รับรายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ จากสำนักการโยธา กท ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1438 ลงวันที่ 8 ต.ค.62
6. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/284 ลงวันที่ 21 ต.ค.62
7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้ตรวจสอบรายละเอียดชื่อรายการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 แล้วพบว่าชื่อรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยขอให้สำนักการโยธาทำหนังสือยืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0713.35/7765 ลงวันที่ 15 พ.ย.62
8. สำนักการโยธายืนยันชื่อรายการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ที่ถูกต้อง ตามหนังสือ ที่ กท 0905/อ.1799 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 62
9. อยู่ระหว่างขอให้สำนักอนามัยพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ต่อเติมห้องประชุมชั้น 3 (คาดฟ้า) ให้ตรงกับแบบรูปรายการ
- รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 ตามหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กท 0713.35/029 ลงวันที่ 16 ม.ค.2563
2. อยู่ระหว่างทำหนังสือถึงสำนักการโยธา เรื่อง ขอให้รายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เดิมที่เคยส่งให้
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- รายงานครั้งที่ 7 :: 1. ได้รับรายชื่อคณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตามหนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0905/อ.303 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
2. ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
3. อยู่ระหว่างทำหนังสือให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงนามเพื่อส่งสำนักการโยธาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ตามหนังสือ กท 0713.35/138 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/3/2563 :
- อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือขอให้จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์ฯ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/2326 ลงวันที่ 16 มี.ค.63
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางของสำนักการโยธา
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. อยู่ระหว่างส่งหนังสือขอติดตามการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ฯ ให้คณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กท 0713.35/291 , 292 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
2. ได้รับแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ฯ จากคณะกรรมการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1. แก้ไขเอกสารแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ศูนย์ฯ
- ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 - เปิดซื้อเอกสารวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 - เสนอราคาวันที่ 23 มิถุนายน 2563
 - พิจารณาผลการเสนอราคาเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563
- มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย และผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย
3. พิจารณาผลการประกวดราคา วันที่ 25 มิถุนายน 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร 3 ราย และมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท อัญญาวิศวกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,345,678.90 บาท
- รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

