



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

รหัสโครงการ... : 10000000-4088

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานวิศวกรรมทาง / สำนักงานวิศวกรรมทาง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศรันย์วิทย์ ศรีอรุณ 02 203 2565

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาและกำหนดแผนงานร่วมกัน สามารถแสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ

ให้แสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน

โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนในการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ ใ้ร้อยละ 100 (จำนวน 1 แผนงาน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 16. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนตามแผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งที่ผังเมืองกำหนด

หรือถนนที่มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Feeder) (เจรจากดกลาง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนการดำเนินการในการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อจาก สำนักการโยธา/สำนักการจราจรและขนส่ง และ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อ คณะกรรมการ จาก สำนักการจราจรและขนส่ง และ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เพื่อจัดทำคำสั่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ผอ.สนย. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม

และประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำร่างแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม และประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

เพื่อขอข้อมูลในการจัดทำร่างแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งรายงานการประชุมเพื่อจัดประชุมครั้งต่อไปวางแผนการลงพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนัดคณะกรรมการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดจุดเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่

ที่จะดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกสำรวจพื้นที่ ตามที่กำหนดไว้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุม เพื่อสรุปการจัดทำแผนฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

