



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงอาคารของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก  
 - โครงการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน

รหัสโครงการ... : 10000000-4142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / สำนักงานออกแบบ / สำนักงานออกแบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุนนมาลย์ กาญจนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ, ศรีสมบัติ 0 2224 2978

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ และวางผัง เพื่อกำหนดรูปแบบรายการเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม งานอาคาร ด้านงานตกแต่งภายในอาคารหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการตามมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design) ได้รับการจัดสรรอุปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เหมาะสม

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขได้รับการจัดสรรอุปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละ 100 ของการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาของศูนย์บริการสาธารณสุข (68 แห่ง)
- ร้อยละ 25 ของการได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง (17 แห่ง)

#### 1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 17. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสรรอุปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง

(เจรจาตกลง)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการโยธาส่งหนังสือขอความร่วมมือสำนักอนามัยเพื่อดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2	:: 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมเรื่องเพื่อดำเนินการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3	:: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ เก็บข้อมูล อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมวิเคราะห์ศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อม เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงาน , สรุปรายงานผลการสำรวจ , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลการสำรวจศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 68 แห่ง , จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8	:: 18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9	:: 19/06/2563 : จัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/07/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 24/08/2563 : สรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน พร้อมเสนอความคิดเห็น / แนวทาง  
แก้ไข และอยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขและประมาณราคาให้แล้วเสร็จ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

