



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-3916

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 166,815,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณ ทรัพย์ศรี กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักศิพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

หลังจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ.2554 ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน อาคาร บ้านเรือน เสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผังตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์จนถึงคลองภาษีเจริญ น้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานเนื่องจากปลายคลองทวีวัฒนามีลักษณะเป็นคอขวด จำเป็นต้องก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำรองรับการระบายน้ำฝนและน้ำหลากได้เป็นอย่างดี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตร.กม. ประกอบกับอุโมงค์ระบายน้ำดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของ ผว.กทม. ดำเนินการแห่งความปลอดภัย เรื่องการป้องกันอุทกภัยโดยการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ 6 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 0

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว□□□		
	- อยู่ระหว่างรอบงบประมาณปี 2563 เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว□□□		
	- อยู่ระหว่างรอบเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว□□□		
	- อยู่ระหว่างรอบเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งบประมาณปี 2563 เงิน กทม. ร้อยละ 50 ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม. เรียบร้อยแล้ว□□□		
	- อยู่ระหว่างรอบเงินงบประมาณปี 2563 (เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50)□□□		
	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง□□□		
	- อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา(TOR) และกำหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<ul style="list-style-type: none"> - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<ul style="list-style-type: none"> - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<ul style="list-style-type: none"> - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายการข้อกำหนดเฉพาะงานฯ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<ul style="list-style-type: none"> - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อข้อมูจ่าง <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<ul style="list-style-type: none"> - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 - รมว. กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 - พอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 - ผว.กทพ. เห็นชอบรายงานขอซื้อข้อมูจ่าง เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563 - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ่างฯ ระหว่างวันที่ 3-14 ก.ย. 2563 (มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 6 ราย) - เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ่างฯ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2563 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

