



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา (สพท.) โครงการต่อเนื่องปี 62 (ก.1)

รหัสโครงการ... : 11000000-3958

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,286,760 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิศิษฐ์ วัฒนาเอี่ยมพันธ์ 0818159787

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา ตั้งอยู่ที่ถนนทางรถไฟสายเก่า เขตบางนา เป็นสถานที่ราชการมีข้าราชการทหารเรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา โดยกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว โดยตามแผนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้กำหนดค่าระดับของแนวกันน้ำไว้ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. แต่แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมมีอายุการใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งยังมีเสถียรภาพแข็งแรงแต่อายุการใช้งานจนถึงเกิดการรั่วซึม และกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความอนุเคราะห์กรุงเทพมหานครซ่อมคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงจะรั่วซึมเข้าภายในพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาทำให้ข้าราชการทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ มาติดต่อราชการได้รับความไม่สะดวก โดยสำนักการระบายน้ำจะต้องสูญเสียงบประมาณในการเรียงกระสอบทรายกันน้ำ สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเดิม โดยวิธีอัดฉีดสารโพลียูรีเทนกันรั่วซึม ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดงบประมาณ

อนึ่งรายการที่เสนอของงบประมาณนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ ปี พ.ศ. 2562 แล้ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เพื่อแก้ไขปัญหาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลรั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่ภายในกรมสรรพาวุธทหารเรือบางนา เขตบางนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 400 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพท์) (สพท.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

- งานอัดฉีดน้ำยาเคมีไฮโดรสตรัคทูรัลเรซิน ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 170 ช่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง

- งานอัดฉีดน้ำยาเคมีไฮโดรสตรัคทูรัลเรซิน ค.ส.ล.เดิม ยาวประมาณ 310 ช่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,286,760 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
รายงานครั้งที่ 8	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
รายงานครั้งที่ 9	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
รายงานครั้งที่ 10	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
รายงานครั้งที่ 11	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 30 มกราคม 2563 - งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกเงินงวดสุดท้ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

