



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม (สพท.) (ปี 61)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-3962 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิฑ์สุวรรณ กัลยาณพันธ์ 0863833578 ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิฑ์ศักดิ์พัฒพงษ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม เนื่องจากแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม ความยาวประมาณ 85 เมตร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาเป็นระยะเวลาหลายปี และในช่วงฤดูน้ำหลากระดับน้ำ ในคลองมหาสวัสดิ์จะมีระดับสูงและกระแสไหลเชี่ยวแรง เกิดการกัดเซาะดินด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมลึกมากขึ้น ทำให้แฉกกันดิน ค.ส.ล.เกิดการแตกร้าวชำรุดเสียหายส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมด้านหลังแนวป้องกันน้ำท่วมและหากไม่รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แนวป้องกันน้ำท่วมจะเกิดการชำรุดเสียหายไปมากกว่าเดิม และจะทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมด้านหลังแนวป้องกันน้ำท่วมมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประกอบกับแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างปลูกชิดแนวป้องกันน้ำท่วมทำให้ ไม่สามารถดำเนินการถมดินหลังแนวป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยวิธี Jet Mixing ได้ ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวมโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวมโดยการตอก Steel Sheet Pile ด้านหน้าแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแนวป้องกันน้ำท่วมรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 85 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่งเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

<p>รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติดัดคำปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลด <input type="checkbox"/></li> </ul> <p>วงเงินค่าก่อสร้าง <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจการจ้าง อยู่ระหว่างพิจารณาขออนุมัติดัดคำปรับให้แก่ผู้รับจ้าง</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท <span style="float: right;">: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</span></p>
<p>รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติดัดคำปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดวงเงิน <input type="checkbox"/></li> </ul> <p>ค่าก่อสร้าง <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่าง ขออนุมัติดัดคำปรับให้แก่ผู้รับจ้าง (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนท.)</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท <span style="float: right;">: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</span></p>
<p>รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 <input type="checkbox"/></li> <li>- ผู้รับจ้างส่งหนังสือขออนุมัติดัดคำปรับ เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญาฯ ปรับลดวงเงิน <input type="checkbox"/></li> </ul>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ค่าก่อสร้าง

- อยู่ระหว่าง ขออนุมัติงบประมาณปรับให้แก่อุบัติเหตุ (เรื่องอยู่ที่กลุ่มงานนิติการ สนน.)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

