



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาธาราชนตรี ตอนที่ 1) (สพน.)  
(ต่อเนื่องปี 2555-2562)

รหัสโครงการ... : 11000000-3970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทร์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดำริ และได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยมีการพิจารณาโครงการปรับปรุงคลองลำเลียงน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ที่กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบคลองที่มีศักยภาพ และจัดทำแผนงานการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงคลอง ให้สอดคล้องกับโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองพระยาธาราชนตรี ตอนที่ 1 เพื่อตอบสนองโครงการดังกล่าวและสนับสนุนการการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และพื้นที่ตอนบนของกทม. ในจังหวัดนนทบุรีให้สามารถระบายลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้สะดวกและ ระบายน้ำออกสู่ทะเลทางคลองขุนราชพินิจใจและคลองมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาธาราชนตรี

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพธ์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจการจ้าง

- นัดคณะกรรมการตรวจรับสภาพงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- โครงการฯ จะได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. เมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- อยู่ระหว่างเตรียมนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย)

- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน

และเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

- คณะกรรมการตรวจรับสภาพงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

- อยู่ระหว่างเตรียมนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน งวดที่ 20 (สุดท้าย)

- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. จำนวน 150 วัน



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และเตรียมเอกสารขออนุมัติขยายอายุสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

