



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประสูรระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 62 (ก.2)

รหัสโครงการ... : 11000000-3973

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเทวัญ อิงประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองหลุมไผ่ เป็นคลองสายหลักของพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว โดยด้านตะวันออกเชื่อมต่อกับคลองสามขาและคลองวัดลาดปลาเค้า ด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อกับคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานคร ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก เป็นประจำ ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ เชื่อมคลองลาดพร้าวและสร้างท่อบีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งมีขีดความสามารถและข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประสูรระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำเหนือเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้ามาในพื้นที่ได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำคลองหลุมไผ่
- 2.2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศใต้และพื้นที่เขตลาดพร้าวด้านทิศเหนือ
- 2.3 ป้องกันน้ำเอ่อล้นที่มาจากคลองลาดพร้าวเข้าในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างประสูรระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองลาดพร้าว บริเวณคลองหลุมไผ่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ รพว.กทม. (นายจ๊กพันธุ์ ฝิวงาม) มอบนโยบายให้ยกเลิกสัญญาและลงโทษผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท 1002/1916 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขออนุมัติ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> บอกเลิกสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผว.กทม. (นายจ๊กพันธุ์ ฝิวงาม รพว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) อนุมัติบอกเลิกสัญญา <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ในท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/5035 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ		
	- <input type="checkbox"/> ผู้หลักประกันแบบเสาเข็มคอนกรีต <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ประกอบบันจันและอุปกรณ์อื่นสำหรับตอกเสาเข็มคอนกรีต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.05 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ -ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: /29/05/63 ผูกเหล็ก ประกอบแบบงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม เทคอนกรีตงานพื้น ค.ส.ล. ระหว่างคานรัดหัวเข็มเชื่อมเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,801,876 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : - <input type="checkbox"/> สร้างระบบค้ำยันเชื่อมเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด I 0.30 x 0.35 x 10.00 เมตร <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.94 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : -สร้างระบบค้ำยันเชื่อมเดิมชั่วคราว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : - <input type="checkbox"/> สร้างระบบค้ำยันเชื่อมเดิมชั่วคราว <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้าง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผูกเหล็กงานโครงสร้าง Base Slab :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,849,795 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : -สร้างระบบค้ำยันเชื่อมเดิมชั่วคราว -สร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นน้ำพื้นที่ก่อสร้างผูกเหล็กงานโครงสร้าง Base Slab :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

