



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างประสานงานสำนักการโยธา เพื่อเข้าพื้นที่ก่อสร้าง□□□ - สำนักการโยธาอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562□□□ - เริ่มเข้าสำรวจปัญหาและอุปสรรคสาธารณูปโภคที่ขวางแนวการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam□□□ - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ 2□□□ - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 25/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam - เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2 - อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2 - ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 24/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - เท Concrete Ring Beam		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เท Concrete Shoes บ่อ 1 และ บ่อ 2
- อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังชั้น 1 บ่อ 2
- ติดตั้ง Jacking Beam ได้จำนวน 2 ชุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 50,745,957 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

