



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถาวรในถนนพหลโยธิน ผังขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ) (กรท.) (งบ 63)  
 รหัสโครงการ... : 11000000-4079 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 60,000,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : วาสนีย์ ศิลป์เบญจพร, 0822291546 ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณวงเวียนบางเขน หน้า สน.บางเขนเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วม 1 ใน 17 จุดของสำนักการระบายน้ำ  
 จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าว การระบายน้ำลงคลองรางอ้อ-รางแก้ว และอีกส่วนหนึ่งระบายลงคลองบางบัว ซึ่งมีระยะทางไกล  
 น้ำระบายได้ช้า จึงจำเป็นต้องก่อสร้างบ่อสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งสูบน้ำจากบริเวณวงเวียนบางเขน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่และหน้าสำนักงานเขตบางเขน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำกำลังสูบขนาด 2.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 บ่อ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 2019-10-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจออกแบบ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

