



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา (กรบ.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4117

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 293,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฐานิญา สิริธวัช 02-2460311

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒน์วงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

คลองบางนา เป็นคลองหลักในพื้นที่เขตบางนา เชื่อมต่อระหว่างคลองเคล็ดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองที่ต่อเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยามีสถานีสูบน้ำ ขนาดกำลังสูง 21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงทำให้คลองบางนา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนสามารถใช้ทางเดินหลังเขื่อนเป็นทางสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 14,500 เมตร
- 3.2.2 งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสียความยาวประมาณ 14,500 เมตร
- 3.2.3 สร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง จำนวน 12 แห่ง
- 3.2.4 ก่อสร้างสะพานทางเดินใต้สะพานความยาวประมาณ 80 เมตร
- 3.2.5 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 14,500 เมตร
- 3.2.6 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 290 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 7/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 23/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 21/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 8/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 29/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 21/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

