



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม แบ่งทิศทางจราจร 5,000 ลูก พื้นที่พระนครใต้

รหัสโครงการ... : 17000000-3389

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,342,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,270,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษณภักดิ์ นวรัตน์ทนต์ 0 2354 1220 (3141)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ (1549)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจราจรในถนนสายหลักมีปริมาณการสัญจรของรถยนต์เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องช่วยระบายนรถในถนนสายหลักโดยการให้เส้นทางลัด โดยการติดตั้งลูกแก้วขึ้นนำเส้นทางลัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขึ้นนำเส้นทางจราจรของผู้ใช้ทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม ขึ้นนำเส้นทางลัด จำนวน 5,000 ลูก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๓ - ปลอดภัยดี

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ความสำเร็จของการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามแผนงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 1603/กพ.2/22 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: ตรวจสอบสัญญา ขออนุมัติจ้างเหมาฯ และเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

ตามสัญญาเลขที่ 22-17-63 สวจ. ลว. 20 มี.ค.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ผู้รับจ้างโดยบริษัทอาคารเนย์ทราฟฟิคจำกัด

ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว สี่เหลี่ยม แบ่งทิศทางจราจร

ได้จำนวนสะสมรวม 3,500 ลูก คิดเป็น 70 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ผู้รับจ้างติดตั้งหมุดสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม แล้วเสร็จสะสม รวม 4200 ลูก คิดเป็น 84 % ของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินงานติดตั้งแล้วเสร็จสะสม จำนวน 5000 ลูก คิดเป็น 100%

อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ผู้รับจ้างติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสี่เหลี่ยม แบ่งทิศทางจราจร แล้วเสร็จสะสม จำนวน 5,000 ลูก

อยู่ระหว่างตรวจรับงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 1C :: 20/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย

อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,270,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

