



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 6 ทางแยก

รหัสโครงการ... : 17000000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,693,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพโรจน์ สุวรรณฉวี โทร. 3161

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามฉวี โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการจัดการ และติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร เพื่อจัดระบบการจราจรบริเวณทางแยกต่าง ๆ ซึ่งสัญญาณไฟจราจรบางทางแยกมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทางให้อุปกรณ์เสื่อมอายุตามสภาพการใช้งาน และบางทางแยกมีการปรับปรุง รื้อย้ายเพื่อการก่อสร้างหรือขยายถนน ทำให้ระบบสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องกับกายภาพ จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ระบบสัญญาณไฟจราจรขัดข้องและชำรุดบ่อยครั้ง เมื่อระบบสัญญาณไฟจราจรขัดข้องจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการจราจร เกิดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหากสัญญาณไฟจราจรขัดข้องจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจเข้าดำเนินการจัดซ่อมล่าช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีสอดคล้องกับกายภาพของทางแยก และเป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางแยก
- ลดปัญหาอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรใช้ทาง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 6 ทางแยก

- บริเวณทางแยกกษัตริย์ศึก เขตป้อมปราบฯ
- บริเวณทางแยกห้าแยกพลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ
- บริเวณทางแยกโรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบฯ
- บริเวณทางแยกเมอริคิงส์ เขตพระนคร
- บริเวณทางแยกแมนศรี เขตป้อมปราบฯ
- บริเวณทางแยกสะพานมอญ เขตพระนคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้างงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 15,625,800 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2563 : ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 29/09/2563 : ลงนามในสัญญาฯ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาไฟฟ้าจราจรทางแยก พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 6 ทางแยก เลขที่สัญญา 22-48-63 ลงนามในสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ครบกำหนด 28 มีนาคม 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

