



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.ยื่นขออนุมัติแบบ shop drawing แล้ว
- 3.ยื่นแนวคิดสถาปัตยกรรมแล้ว
- 4.กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุม สน. สำราญราษฎร์
- 5.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนศิริพงษ์เสร็จแล้ว
- 6.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณสวนรมณีนาถ-ถนนอนุกรมเสร็จแล้ว
- 7.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกพระพิทักษ์เสร็จแล้ว
- 8.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกบ้านหม้อเสร็จแล้ว
- 9.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย แยกบ้านหม้อแยก-สี่กั๊กพระยาศรีเสร็จแล้ว
- 10.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณถนนตีทอง
- 11.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสี่กั๊กพระยาศรี-แยกสะพานมอญ
- 12.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณแยกสะพานข้างโรงสี-ถนนบำรุงเมือง มท.
- 13.กำลังดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณวัดราชบพิธฝั่งถนน อัมรินทร์
- 14.ดำเนินการขุดวางท่อร้อยสาย บริเวณ สน. สำราญราษฎร์เสร็จแล้ว

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เริ่มสัญญา 23 พค 63 สิ้นสุด 19 กย 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

