



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

รหัสโครงการ... : 22000000-4024

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563
 ความก้าวหน้ารวม 1%
 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง จัดเตรียมวัสดุก่อสร้าง สํารวจและปรับสภาพพื้นที่ขออนุญาตติดตั้งระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว
 จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ? ผู้รับจ้างคือ บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเงิน 69,599,000.-บาท สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2563
 ความก้าวหน้ารวม 3%
 - ปรับสภาพพื้นที่สวนฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จ และนำดินถมเข้าปรับระดับพื้นที่ (ถมดินแล้วเสร็จ 20%)
 - ผู้รับจ้างนำเครื่องจักรใหญ่เข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และขุดบ่อน้ำ พื้นที่สวนฝั่งทิศตะวันออก
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

