



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

รหัสโครงการ... : 23000000-3648

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 26,192,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / กองการกีฬา / กองการกีฬา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณพนธ์ ไชยทิพย์ โทร. 0 2246 8049

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมกีฬาให้บริการหลากหลาย ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับอาคารสถานที่บางแห่งมีความชำรุดทรุดโทรม จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสำหรับให้บริการเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร วิทยากร และผู้มาใช้บริการอันเกิดจากความทรุดโทรมของสถานที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ให้สวยงามเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนี่เดือน พ.ศ. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อนี่เดือน มิ.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/7/2563 : - ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง		
	- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง		
	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท -		
	ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 แห่ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มและสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563 26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563

26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2563-2564) วงเงินทั้งโครงการ 65,480,000.-บาท ปี 2563

26,192,000.-บาท ปี 2564 39,288,000.-บาท - ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 20 - 30 ก.ค.63ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สपोर्ट โพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 58,990,000 บาท - อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

และขอเงินแบบไม่มีหนี้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

