



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนาคตา

รหัสโครงการ... : 50010000-3399

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 485,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา นายพงศกร โทพัฒนกุล (โทร.6564)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภาณุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- อาคารและห้องภายในโรงเรียน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม สมควร ได้รับการปรับปรุง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อาคารเรียน 4 ชั้น ติดตั้งกันสาดใหม่ เนื่องจากไม่มีกันสาด ทำให้ฝนสาดเข้ามาในโรงเรียน

- โรงอาหาร ติดตั้งกันสาดใหม่

- บ้านพักภารโรง ติดตั้งหลังคากระเบื้องใหม่

- สนามเด็กเล่น ปูพื้นยางใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ของโรงเรียน ให้มีสภาพสวยงามยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาวางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญา ย.4/2562 วันที่เริ่มสัญญา 4 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญารวันที่ 2 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล ตามสัญญาเลขที่ ย.4/2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 28/1/2563 :ได้ดำเนินการตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงินตามสัญญา 482,300 บาท เริ่มต้นสัญญา 4 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 2 มีนาคม 2563 ตรวจรับงาน 27 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

