



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก

รหัสโครงการ... : 50130000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,699,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,463,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว ผังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว ผังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซิ่นฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัดลมโครงแบบแขวนผ้าเพดาน ขนาด 16"

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ล้านกแวก เลขที่ กท 5203/1265 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

2. สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มี.ค. 62

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562

4. ปริมาณงานปรับปรุงวัดใหม่ล้านกแวก

1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 2 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 28 ม. จำนวน 1 หลัง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณخانพักบันได จำนวน 4 ห้อง
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด
- 2. ปรับปรุงโรงอาหารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดประมาณ 4 x 47.50 ม. จำนวน 1 หลัง
- 3. ปรับปรุงหลังคาโดมโครงเหล็กลานกิจกรรม โดยติดตั้งผนังเหล็กระบายอากาศ โครงเหล็ก
ขนาด 3 x 27 ม. จำนวน 1 แห่ง
- 4. ปรับปรุงบริเวณ
- ปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 1 ตามแบบ มร. 33/2561 จำนวน 1 แห่ง
- เปลี่ยนประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2x4.50 ม. ตามแบบ มร. 32/2561
จำนวน 1 บาน
- 5. ครุภัณฑ์
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ
- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,463,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

