



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

รหัสโครงการ... : 50130000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 852,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 753,280 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว ผังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- สวมมีความต่างระดับ ปรับพื้นให้มีระดับเดียว , อุปกรณ์ชำรุด ประตูรั้ว ผังสีหม่นหมอง
- สร้างหลังคาคลุมทางเดินจากโถงสนามไปโรงอาหาร เพื่อกันแดด ฝน เวลาไปทานอาหาร
- พื้นยางสนามชำรุด ระดับต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง
- รอยแยกระหว่างอาคาร แตกร้าวมีเศษปูนหล่นร่วง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล , นักเรียนหญิง
2. สร้างทางเดินหลังคาคลุม
3. ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล. ทำพื้นสังเคราะห์ชนิดเรซิ่นฮาร์ดคอร์ท
4. ปรับปรุงฝารางน้ำ ค.ส.ล.
5. ติดตั้งยางรอยต่อระหว่างอาคารแบบยึดหยุ่นได้
6. พัดลมโครงแบบแขวนผ้าเพดาน ขนาด 16"

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขึ้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 25/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เลขที่ กท 5203/1266 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561

2. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 เม.ย. 62

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวันที่ 15 มีนาคม 2562

4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์

1. ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 4 ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 14 x 24 ม. จำนวน 1 หลัง □





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได จำนวน 4 ห้อง
- \*รีดองวัสดุห้องน้ำเดิม 4 ห้อง ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 60 ตร.ม.
- \*บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 0.20 x 0.40 ม. 207 ตร.ม.
- \*สุขภัณฑ์นั่งราบแบบสองชั้น อุปกรณ์ครบชุด 20 ชุด
- \*สายฉีดชำระ 20 ชุด
- \*โถปัสสาวะชาย อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
- \*อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ ก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 10 ชุด
- \*อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังก๊อกสแตนเลสแท้ อุปกรณ์ครบชุด 4 ชุด
- \*ก๊อกสนามล้างพื้นพร้อมสายยางยาว 4 ม. 4 ชุด
- \*มินิบอลาลัว 56 ชุด
- \*กระจกเงา 4 ชุด
- \*ฝาตะแกรงดักกลิ่นหน้าแปลน 3.5 นิ้ว สำหรับท่อ 2" 24 ชุด
- \*ซ่อมหน้าต่างเหล็กเดิม 8 ชุด
- \*ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้นโครงทีบาร์เหล็กชุบสังกะสี
- ขนาด 0.60x0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 60 ตร.ม.
- \*ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED โคมตะแกรงฝ้าผ้า ขนาด 2x16 w พร้อมอุปกรณ์
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ 16 ชุด
- \*ติดตั้งสวิตซ์ เปิด-ปิดไฟฟ้า 12 ชุด
- \*เปลี่ยนท่อน้ำดี, ท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำโสโครก ตามแบบ 2 งาน
- \*เปลี่ยนประตูห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  24 ชุด
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบพร้อมติดตั้งบิ๊มน้ำอัตโนมัติ
- จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด
- 2. ครุภัณฑ์
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน  2 ใบ
- บิ๊มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 753,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

