



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบึงขวาง

รหัสโครงการ... : 50130000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 170,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 169,890 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.บุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ทำรั้วสูงเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ และความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
- น้ำรั้วซึม ส้วมเป็นแบบนั่งยอง ปรับเป็นสุขภัณฑ์นั่งราบแบบ 2 ชั้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ทำรั้วสูงเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ และความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
- น้ำรั้วซึม ส้วมเป็นแบบนั่งยอง ปรับเป็นสุขภัณฑ์นั่งราบแบบ 2 ชั้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ติดตั้งแผงลวดตาข่ายโครงท้อเหล็ก
2. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 2
3. ติดตั้งรั้วสแตนเลส
4. ประตุรั้วสแตนเลสบานเลื่อน จำนวน 2 บาน
5. ก่อสร้างอาคารห้องสุขา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำคำเพื่อทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2562 : ส่งมอบงานแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนบึงขวาง เลขที่ กท 5203/1243 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

2. สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 ก.พ. 62

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 15 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 21 ม.ค. 2562

4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนบึงขวาง

- ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 10 ซม. พร้อมทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย เนื้อที่ประมาณ 140 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 169,890 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

