



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม

รหัสโครงการ... : 50130000-3474

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 377,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 377,340 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนเชิงรุกชาติไม่สะดวก
- วัสดุ น้ำทิ้ง ระบายออกสู่อ่างระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนเชิงรุกชาติไม่สะดวก
- วัสดุ น้ำทิ้ง ระบายออกสู่อ่างระบายน้ำสาธารณะหน้าโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำนักเรียนชาย
2. ปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องน้ำนักเรียนชาย
3. ปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารเรียน อาคาร 2

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำคำเพื่อทำสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม เลขที่ กท 5203/1245 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561			
2. สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ก.พ. 62			
3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562			
4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนคลองสาม			
<input type="checkbox"/> 1. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารราชวดี) ค.ส.ล. 5 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 36 ม. จำนวน 1 หลัง <input type="checkbox"/>			
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด			
<input type="checkbox"/> - เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน			
2. ปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารสุพรรณิกัร) ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 44 ม. จำนวน 1 หลัง			
- ติดตั้งถังน้ำบนห้องเครื่องใต้หลังคา จำนวน 2 ใบ พร้อมติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 จุด			
<input type="checkbox"/> - เปลี่ยนประตูห้องเรียน จำนวน 15 บาน			
<input type="checkbox"/> 3. ปรับปรุงบริเวณ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> - ปรับปรุงประตูรั้วสแตนเลสบานเลื่อน ขนาด 2 x 6 ม. พร้อมรางเลื่อน ตามแบบ มร. 28/2561			
จำนวน 1 บาน			
<input type="checkbox"/> - สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด 0.40 ม. ตามแบบ มร. 29/2561			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ยาวประมาณ 12 ม.

4. ครุภัณฑ์

- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ

- ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 377,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

