



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

รหัสโครงการ... : 50130000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 487,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 486,525 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตมีนบุรี / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกริชชัย จิวประเสริฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นใหม่ระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พื้นห้องน้ำมีความต่างระดับ อุปกรณ์ชำรุด ปรับระดับพื้นใหม่ระดับเดียว
- พื้นหน้าห้องน้ำทรุดตัว ลาดเอียง ระดับต่ำกว่าพื้นสนาม
- หลังคารั่ว ครอบสันหลังคาชำรุดน้ำฝนไหลซึมลงมายังฝ้าเพดาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน
2. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนอาคาร 1

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 12.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขึ้นพื้นฐาน

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลสัมฤทธิ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างนำคำเพื่อทำสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2561 : ลงนามสัญญาแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หนังสืออนุมัติงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้ เลขที่ กท 5203/1242 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2561

2. สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 20 มี.ค. 62

3. การตรวจรับงาน ส่งมอบงานวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตรวจรับงานวันที่ 6 ก.พ. 2562

4. ปริมาณงานปรับปรุงโรงเรียนศาลาคู้

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ค.ส.กึ่งไม้ 2 ชั้น ขนาดประมาณ 13 x 32 ม. จำนวน 1 หลัง

2. ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณของโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเพิ่มอีก 1 จุด

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02

พร้อมข้อมมิวพื้นเดิม จำนวน 2 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-02 พร้อมข้อมมิวพื้นเดิม

ยาวประมาณ 10 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 486,525 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

