



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยแยกถนนฉิมพลี

รหัสโครงการ... : 50200000-3442

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,875,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,384,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิสูตร ยวงฉนิ โทร 024241588 โทร.5465

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ขอยดังก่อสภาพเดิมเป็นดินและคอนกรีตบางส่วน

เป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนฉิมพลี และถนนบรม

ราชชนนี ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนฉิมพลี และถนนบรมราชชนนี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอยดังก่อสภาพเดิมเป็นดินและคอนกรีตบางส่วน

เป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนฉิมพลี และถนนบรม

ราชชนนี ไม่มีท่อระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนฉิมพลี และถนนบรมราชชนนี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 ท่อหรือคอนกรีตเดิมปรับเกรดพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 350 ตร.ม.

2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 ยาวประมาณ 234 ม.

3 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน. - 03 จำนวน 24 บ่อ

4 สร้างฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท. 03/41 จำนวน 48 ฝา

5 สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 750 ตร.ม.

6 สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน. - 01 ยาวประมาณ 190 ม.

7 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท. - 01 เนื้อที่ประมาณ 504 ตร.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบแผนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด

เริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 90 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,384,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้นที่ เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 8/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ส่งงาน 27 มีนาคม 2563 ตรวจรับ 3 เมษายน 2563

มีการปรับเนื่องจากไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 1 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

