



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม

รหัสโครงการ... : 50350000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,970,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดิมสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างทำราคากลาง/แบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม ณ วันที่ 18 พ.ย. 62

1. กลุ่มงานโครงการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ
2. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. เสนอ ผช.ลงนามขอความเห็นชอบราคากลาง
2. รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. รอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการซื้อขายแรงงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 22/6/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญกรรมการประชุมเพื่อขยายเวลา 88 วัน	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 4	
1. กท 7403/2055 ลว 15 เมษายน 2563	
2. กท 7403/2785 ลว 1 มิถุนายน 2563	
3. กท 7403/3529 ลว.3 กรกฎาคม 2563	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

