



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3463

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมศักดิ์ เกษสี

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

มีสภาพทางกายภาพที่เป็นจุดเสี่ยง เช่นที่มีด ที่เปลี่ยว ซึ่งเป็นช่องโอกาสให้เกิดอาชญากรรม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

2.2 เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.3 เพื่อประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะและที่ดินเอกชนในเขตบางพลัด ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 7 ดวง และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 257 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่าช้าต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนกำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/10/2562 : ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) ได้จำนวน 45 ดวง ดังนี้

1. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 69 จำนวน 1 ดวง

2. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 จำนวน 8 ดวง

3. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 79 จำนวน 5 ดวง

4. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 89 จำนวน 5 ดวง

5. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 จำนวน 2 ดวง

6. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 57 จำนวน 4 ดวง

7. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 63 จำนวน 1 ดวง

8. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 65 จำนวน 2 ดวง

9. ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 จำนวน 6 ดวง

10. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 44 จำนวน 1 ดวง

11. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 จำนวน 4 ดวง

12. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 62 จำนวน 1 ดวง

13. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 94 จำนวน 5 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/11/2562 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 45 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/12/2562 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ 40 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/1/2563 : แผนการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตบางพลัดเดือนมกราคม 2563 ได้จำนวน 45 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

