



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเร่งรัดการก่อสร้างผู้กักกันสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3174

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสร้อยสุดา ดาวแจ้ง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิริทัต เจริญจริง

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการก่อสร้างผู้กักกัน หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อสร้างผู้กักกันจนถึงขั้นลงนามในสัญญา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการก่อสร้างผู้กักกัน ร้อยละ 5

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของความสำเร็จของการก่อสร้างผู้กักกัน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 5/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อจัดจ้าง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อสร้างผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 20,451,939.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.71 คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 13,005,000.52 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อสร้างผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 24 รายการ เป็นเงิน 20,451,939.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.71 คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 13,005,000.52 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อสร้างผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 34,252,640.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 27 รายการ เป็นเงิน 27,973,826.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.67 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 6,278,813.52 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....การก่อสร้างผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 31,148,164.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 28 รายการ เป็นเงิน 30,257,126.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.14 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 298,637 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การก่อสร้างผู้กักกันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ งบประมาณหลังปรับโอน 30,585,778.-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 30 รายการ เป็นเงิน 30,585,778 บาท คิดเป็นร้อยละ 100			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

