



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยเพิ่มสิน 16 จากถนนเพิ่มสิน ถึงคลองกระทุ่มโพธิ์

รหัสโครงการ... : 50420000-3553

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,635,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 7,780,880 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอารีระ พันชนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้ผู้ในสภาพใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน

2. ป้องกันเกิดอุบัติเหตุ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่นเนื้อที่ 4,723 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.เนื้อที่ 4,578 ตร.ม.

- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 6 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. เนื้อที่ 4,063 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. และบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.

- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในผิวจราจร)

(ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (02) ความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชควิโรจน์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 7,780,880 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขุดวางท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสร้างท่อลอด ค.ส.ล. และบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : ตรวจรับงานงวดแรกและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงหินคลุกวางวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : ส่งมอบงานเมื่อ 24 เม.ย.63 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลอกผิวเดิมและปรับพื้นที่ลหินคลุกผิวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลอกผิวเดิม ปรับและลงหินคลุกผิวทาง เพื่อเทไหล่ทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานงวดที่ 2 เทคอนกรีตผิวทาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

