



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

รหัสโครงการ... : 50450000-3166

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี มีความพร้อมทั้งด้าน อาคาร สถานที่ และบุคลากร

เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นจึงปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการทำงานกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเปลี่ยนประตูระจกอลูมิเนียมที่มีความชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และปรับสภาพพื้นที่มานั่งเดิมให้เป็นพื้นที่วางตู้เก็บหนังสือ
- เพื่อเปลี่ยนราวบันไดเหล็กที่ผุพัง มีรอยแตกแหลมคมเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน เป็นราวบันไดสแตนเลสที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิม
- เพื่อเปลี่ยนผ้าและหลังคาเดิมที่ชำรุดรื้อใหม่ เป็นผ้าเบอบอคัสติก (ดูดซับเสียง) และหลังคาใหม่
- เพื่อได้ตู้หนังสือและเคาน์เตอร์ห้องสมุด

ผลที่ได้รับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

- นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างสะดวกสบาย และมีตู้เก็บหนังสือเพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนสามารถเดินจับราวบันไดขึ้นห้องนาฏศิลป์ได้อย่างปลอดภัย
- นักเรียนได้มีห้องเรียนนาฏศิลป์ที่มีผ้าดูดซับเสียง เสียงไม่ดังรบกวนห้องเรียนอื่น และหลังคาไม่รั่วซึม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- ปรับปรุงห้องสมุด และห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
- ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบสรุปรายการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....