



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ

รหัสโครงการ... : 50490000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,790,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,882,238 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมคิด วิชาชัย 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น2

1.1 รื้อผนังไม้ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.

1.2 รื้อแผ่นวัสดุซับเสียงที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม.

1.3 รื้อเวทีเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 แห่ง

1.4 ขุดลอกอลเปเปอร์ผนังเดิมออกพร้อมทำความสะอาดผนัง พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.

1.5 ติดตั้งผนังไม้อัดสักพร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.

1.6 ติดตั้งแผ่นวัสดุซับเสียง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม.

1.7 ติดตั้งเวที ขนาด 3.20x9.70 ม. ตามแบบ ยธ.ชทค.1/63 จำนวน 1 แห่ง

1.8 ติดวอลเปเปอร์ผนัง (สีและลายกำหนดภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.

1.9 ติดตั้งบัวเชิงผนัง ขนาด 6" ยาวประมาณ 43 ม.

1.10 ขัดพื้นไม้พร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม.

1.11 ทาสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม.

1.12 ติดตั้งขาตั้งโปรเจกเตอร์แบบแขวนพร้อมเดินสายไฟ จำนวน 1 จุด

1.13 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 4 จุด

2. ปรับปรุงพื้นลาดฟ้า

2.1 รื้อวัสดุกันซึมลาดฟ้าเดิมที่ชำรุดออกและสกัดผิวคอนกรีตเดิมให้มีความหยาบพร้อมขนเศษวัสดุไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม.

2.2 ปรับระดับปูนทราย หยาเฉลี่ย 5-10 ซม. และทำกันซึมด้วยไฮโดรลาคติค-อาร์ พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง - รอสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

-ได้ตัวผู้รับจ้าง

-นำผู้รับจ้างไปดูสถานที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่ 8</p>	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รื้ออาคารพร้อมขนทิ้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 9</p>	<p>:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 2 1.1 รื้อผนังไม้ที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. 1.2 รื้อแผ่นวัสดุซับเสียงที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. 1.3 รื้อเวทีเดิมที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง จำนวน 1 แห่ง 1.4 ขุดลอกกอลเปเปอร์ผนังเดิมออกพร้อมทำความสะอาดผนัง พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 1.5 ติดตั้งผนังไม้อัดสักพร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. 1.6 ติดตั้งแผ่นวัสดุซับเสียง พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. 1.7 ติดตั้งเวที ขนาด 3.20x9.70 ม. ตามแบบ ยช.ชทค.1/63 จำนวน 1 แห่ง 1.8 ติดวอลเปเปอร์ผนัง (สีและลายกำหนดภายหลัง) พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 1.9 ติดตั้งบัวเชิงผนัง ขนาด 6" ยาวประมาณ 43 ม. 1.10 ชัดพื้นไม้พร้อมทาวานิชเคลือบผิว พื้นที่ประมาณ 204 ตร.ม. 1.11 ทาสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 216 ตร.ม. 1.12 ติดตั้งขาตั้งโปรเจกเตอร์แบบแขวนพร้อมเดินสายไฟ จำนวน 1 จุด 1.13 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED พร้อมเดินสายไฟ จำนวน 4 ชุด <p>2. ปรับปรุงพื้นคาดฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 รื้อวัสดุกันซึมคาดฟ้าเดิมที่ชำรุดออกและสกัดผิวคอนกรีตเดิมใหม่มีความหยาบพร้อมขนเศษวัสดุไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม. 2.2 ปรับระดับปูนทราย หนาเฉลี่ย 5-10 ซม. และทำกันซึมด้วยไฮโดรลาคติค-อาร์ พื้นที่ประมาณ 1,042 ตร.ม. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 10</p>	<p>:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- รอตรวัดัดเนื่องจากงานปรับปรุง เพื่อเตรียมส่งงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่ 11</p>	<p>:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,882,238 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

