

1. ชื่อตัวชี้วัด :
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องก
กลางสะพานพระปกเกล้า

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

----- ย่อย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

3. คำนิยาม :

:: ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ประกอบด้วย
สวนสาธารณะ ทางเดิน

และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ขอบเขตของโครงการเริ่มตั้งแต่ปลายสะพานฝั่งธนบุรีเหนือสวนป่าเฉลิมพระเกียรติถึงปลายสะพานฝั่งพระนคร

ระยะทางประมาณ 280 เมตร

ความสำเร็จ หมายถึง ร้อยละความสำเร็จตามขั้นตอนงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ คูณด้วย ๑๐๐ ทหารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๓

5. เป้าหมาย : 39 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 30 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน

คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง

2.ติดตั้งโครงสร้างเหล็กบนโครงสร้างสะพาน

บริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า

3.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

4.ดำเนินการงานบันไดทางขึ้นสะพานฝั่งพระนคร

5.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง

6.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

7.ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

ตรวจรับงานงวดที่ 6 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 รายละเอียดดังนี้

1.ดำเนินการงานโครงสร้าง คาน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ฝั่ง

2.ดำเนินการงานพื้นทางเดินบนโครงสร้างสะพาน

3.ดำเนินการงานทางบันไดทางขึ้นฝั่งพระนคร

4.ดำเนินการงานโครงสร้างลิฟต์ทั้ง 2 ฝั่ง

5.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC

ตรวจรับงานงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้

1.ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC

3.ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล

4.ดำเนินการพื้นที่กรวดล้าง

5.ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิ้ง

6.ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

1. ดำเนินการงานกระถางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ดำเนินการติดตั้งผนัง GRC

3. ดำเนินการงานระบบน้ำและสุขาภิบาล

4. ดำเนินการพื้นที่กรวดกลาง

5. ดำเนินการราวจับสแตนเลสและตาข่ายลวดสลิ้ง

6. ดำเนินการงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฉุกเฉิน

7. ติดตั้งผนังกระจกนิรภัยลิฟต์

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ (ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดพิธีเปิด "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

