



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป่าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 17000000-3411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,022,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานวิศวกรรมจราจร / สำนักงานวิศวกรรมจราจร

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนัน จรจันทร์ โทร.3157

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการหาทางแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอันตรายที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง (Black Sport) ได้แก่ ทางแยก ทางโค้ง จุดกลับรถ บริเวณหัวเกาะทางแยก และบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก จากปัญหาข้างต้นและด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำนักการจราจรและขนส่งจึงได้สำรวจจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว □□ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยถึงกันชน (CUSHION TANK) จะทำหน้าที่รับแรงกระแทกจากรถยนต์ที่เสียหลัก ซึ่งเมื่อรับแรง อุปกรณ์จะเกิดการยุบตัวและไม่ติดตัวคืนตัว เพื่อลดอุบัติเหตุต่อเนื่องที่อาจเกิดจากแรงย้อนกลับที่กระทำต่อรถยนต์ ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก หรือบริเวณหัวเกาะจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอุบัติเหตุความรุนแรงและความสูญเสียอันอาจเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก
2. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน และลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
5. เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซาก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยถึงกันชน (CUSHION TANK) บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามแยก หรือบริเวณหัวเกาะ 40 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๓ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 1.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดเป่าจราจรสะท้อนแสง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเป่าจราจร | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บำรุงรักษา ทำความสะอาด ตามพื้นที่ที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

