



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝายป้องกันกักเก็บน้ำและคันหิน โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น

รหัสโครงการ... : 50010000-3242 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 738,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายไพฑูริย์ งามช้า โทร. 6564 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 28/12/2561 : แผนงานจำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ 14 ซอย 3,927 เมตร และรายงานลงระบบเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารส่งฝ่ายการคลัง ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน			
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยหักหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน เริ่มสัญญา 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา			
9 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้าง หักหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

