



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต

รหัสโครงการ... : 50010000-3243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ลงแผนงานประจำปีตามแบบ สน.02 โดยรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว แผนงานจำนวน 6 คลอง 743 เมตร และได้จัดรายงานประจำเดือนและระบบเรียบร้อยแล้ว จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 คลอง 743 เมตร สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช หมุนเวียน ตลอดทั้งปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2561 : ได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำ จำนวนขอยที่ล้างทั้งหมด 102 ขอย 20,235 เมตร โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 18 ขอย 2,429 เมตร แผนงานจ้างเหมา จำนวน 84 ขอย 23,806 เมตร ผ่าท่อ 4 แห่ง แผนงานการขุดลอกคูคลอง จำนวน 6 คลอง 743 เมตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 29/11/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/12/2561 แผนงานจำนวน 6 คลอง 743 เมตร ดำเนินการจำนวน 6 คลอง 743 เมตร และจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2019-1-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

