



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50010000-3356 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา (โทร.6564) ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ในกรณีเร่งด่วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร ให้ดูเรียบร้อย ยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร ให้ดูเรียบร้อย ยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นต้นสำรวจพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างประมาณราคา ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณศาสตร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 13/2/2563 : อยู่ระหว่างการประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/2/2563 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 34.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 13/3/2563 :		
	อยู่ระหว่างประมาณราคางานซ่อมแซมถนนบริเวณซอยเศรษฐการ, ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชนวัดสังเวช, ซ่อมแซมถนนบริเวณซอยสามเสน1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างระงับการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 2020-4-13 : อยู่ระหว่างระงับการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 30/4/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซ่อมแซมทางเท้า บริเวณสวนพระปกเกล้า จำนวนเงิน 470,400 บาท และจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสวนหย่อมพระปกเกล้า จำนวน 183,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 15/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณสวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า จำนวนเงิน 270,400 บาท		
	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2563		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 15 :: 2/6/2563 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ ไปสั่งจ้างเลขที่ ย.3/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 4 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 84,5000 บาท ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ไปสั่งจ้างเลขที่ ย.4/2563 ลงวันที่ 28 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 126,815 บาท ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี,ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณสามเสน 1,ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำและผิวจราจรบริเวณซอยเทเวศร์ 1 (อยู่ระหว่างชะลอโครงการ)
: เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 16 :: 29/6/2563 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์,ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 17 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 18 :: 20/7/2563 :ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ตามสัญญาเลขที่ ย.4/2563 สิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563, ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ย.3/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างส่งกีฬา
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 19 :: 31/7/2563 :ส่งกีฬาเรียบร้อยแล้ว 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณศาสตร์ 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเศรษฐการ
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

