



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่า สำนักงานเขตหนองจอก

รหัสโครงการ... : 50150000-3351

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองจอก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางยุวดี บุญเปี่ยม โทร 7378

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศรียรรณ ม่วงโสภาค โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตของกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครตะวันออกเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อกำหนดจุดพักขยะ ป้ายติดกฎหมาย และกวดขันการฝ่าฝืนกฎหมายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่าไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองเก่าอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครตะวันออก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 24/11/2562 : เดือนตุลาคม 2562		
	ดำเนินการถ่ายภาพถนนคลองเก่าเพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินการและเป็นหลักฐานก่อนดำเนินการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 26/1/2563 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนพัฒนาถนนคลองเก่าและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		
	ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองเก่า และกำหนดจัดกิจกรรม Big cleaning day ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning day ถนนคลองเก่าครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างพัฒนาทำความสะอาดและปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ไหล่ถนนคลองเก่า		
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	และเตรียมปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเป็นอัตลักษณ์ประจำถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการปลูกซ่อมต้นไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ทำแผนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ไหล่ถนนคลองเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

