



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลที่สาธารณะ(ไม่ใช้งบประมาณ)

รหัสโครงการ... : 50200000-3434

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศักดิ์รินทร์ ฤทธิ์บรรจง โทร 5463

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวិเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

- 1 ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดไม่มีน้ำท่วม โดยการเสริมยกระดับผิวจราจรและสร้างท่อระบายน้ำ
- 2 ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม
- 3 ลดระยะเวลาการระบายน้ำโดยการประสานสำนักระบายน้ำเร่งสูบน้ำลดระดับน้ำในคลองหลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ดินน้ำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2 เพื่อมุ่งลดจุดน้ำท่วมและลดระดับความลึกของน้ำท่วมรวมทั้งลดระยะเวลาที่น้ำท่วมอันเกิดจากน้ำฝนให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่
- 3 เพื่อรักษาสภาพ คู คลอง ดำรงให้ผลประโยชน์ในด้านการระบายน้ำและรับน้ำจากบ้านเรือนประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวน 30 แห่ง

1 คลองบางน้อย(ตลิ่งชัน) 4 - 20 6000

2 คลองบางพรหม 6 - 35 5760

3 คลองบ้านไทร(ตลิ่งชัน) 5 - 25 3000

4 คลองลัดกัลยา 6 - 10 1110

5 คลองลัดตานิล 3 - 6 900

6 คลองลัดมะยม 8 - 18 1200

7 คลองสวนแดน 1 5 - 7 1600

8 คลองสวนแดน 2 3 - 5 385

9 คลองพระลุ่ม 3 - 6 1,880

10 ลำกระโดง 1 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 440

11 ลำกระโดง 2 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 350

12 ลำกระโดง 3 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 465

13 ลำกระโดง 4 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 230

14 ลำกระโดง 5 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 450

15 ลำกระโดง 6 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 2 - 4 100

16 ลำกระโดง 7 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 5 690

17 ลำกระโดง 8 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 275

18 ลำกระโดง 9 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 525

19 ลำกระโดง 10 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 6 505

20 ลำกระโดง 11 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 4 275

21 ลำกระโดง 12 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 690

22 ลำกระโดง 13 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 6 935

23 ลำกระโดง 14 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 6 525

24 ลำกระโดง 15 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 250

25 ลำกระโดง 16 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 325

26 ลำกระโดง 17 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 620

27 ลำกระโดง 18 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 5 350

28 ลำกระโดง 19 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 6 520

29 ลำกระโดง 20 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 4 - 6 160

30 ลำกระโดง 21 (แขวงบางเขือกหนึ่ง) 3 - 5 350

รวมทั้งสิ้น 30865

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 7/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 คลอง , 1.คลองบางน้อย 2.คลองบางพรม 3.คลองบ้านไทร 4.คลองลัดกัลยา
 5.คลองลัดตานิล 6.คลองลัดมะยม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 3 :: 13/12/2562 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 รายการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 4 :: 3/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

