



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50250000-3317

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,681,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 652,290 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกชัย ชันการไร่ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 5318

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม นักวิเคราะห์ เภอร์โทร. 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดอนเมือง มีพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต่อทรัพย์สิน และการสัญจรไปมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงฤดูฝน และมรสุมเขตร้อนพัดผ่านเข้ามาและเป็นไปตามที่ได้รับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 "ผลักดันหัวใจ แก้ไขทันที" ตามนโยบายที่ 2 สะดวก (CONVENIENT) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ภารกิจที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งระบายน้ำ ลดการท่วมขัง ด้วยการส่งการระเหยไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่คลองและลำรางสาธารณะ ลดการท่วมขังและสามารถระบายน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมให้ทันจุดวิกฤตได้ในเวลาอันสั้น สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมดวราจจ่ายตามงบประมาณ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (ค่าใช้สอย) จำนวนเงิน 1,681,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และน้ำท่วมขัง
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวน 20 ซอย ร้อยละ 100 1.ซอยโกสุมรวมใจ 32 2.ซอยโกสุมรวมใจ 33 3.ซอยโกสุมรวมใจ 34 4.ซอยโกสุมรวมใจ 35 5.ซอยโกสุมรวมใจ 40 และซอยแยก 5 6.ซอยโกสุมรวมใจ 42 7.ซอยโกสุมรวมใจ 45 8.ซอยวัดเวฬุวนาราม 3 9.ซอยวัดเวฬุวนาราม 12 10.ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 11.ซอยสรณคมน์ 25 แยก 2-9 12.ซอยสรณคมน์ 37 13.ซอยสรณคมน์ 39 14.ซอยสรณคมน์ 41 15.ถนนเชิดวุฒากาศ 16.เทิดราชัน 1 17.ถนนประชาอุทิศ 18.ถนนนางวประชาพัฒนาตั้งแต่คลองบ้านใหม่ถึงแยกวัดสันติบุญมาราม 19.ซอยช่างอากาศอุทิศ 12 20.ซอยหมู่บ้านณัฐนันท์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 11/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนส่งสำนักการระบายน้ำ และประกาศแผนขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 7/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 12/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ได้รับงานจ้าง และให้ผู้ได้รับงานจ้างวางหลักค้ำประกันสัญญา |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้       |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 652,290 บาท                          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และตรวจรับงานจ้าง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 11/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

