



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50470000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปรัชญา กวยาวงค์ โทร.6080

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข สบายและปลอดภัย

3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพบนถนนสายหลัก จำนวน 2 ถนน ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ

2.พัฒนาคลองให้มีความสะอาด และสวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองเคล็ด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกวาดล้างคูน้ำให้มีคูน้ำมีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

การจอดหรือขับซิ่งรถบนทางเท้า และมีการล้างทำความสะอาดถนน อีกทั้งยังมีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนน

พร้อมซ่อมบำรุงผิวการจราจรและทางเท้า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดสะพานลอยและถนน ล้างถนนและจัดเก็บผักตบชวา

มีการประชาสัมพันธ์ คูแล กวดขันไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา และการฝ่าฝืนจอด/ขับซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

มีการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

ดำเนินการตรวจตราการจอดหรือขับซิ่งบนทางเท้าและการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีการทำความสะอาดสะพานลอยและล้างถนน ตีเส้นจราจร และการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสรรพาวุธ

อีกทั้งมีการจัดเก็บขยะบริเวณคลองเคล็ด พร้อมทั้งตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกทำความสะอาดคลองเคล็ด ฝ่ายรักษาฯ ทำความสะอาดบริเวณถนน เก็บขยะ

ปลูกต้นไม้และฝ่ายเทคนิคดำเนินการตรวจสอบป้ายผิดกฎหมาย และรื้อจอดหรือขับซิ่งบนทางเท้าและตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ

อีกทั้งตรวจสอบไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกคลองเคล็ด และฝ่ายรักษาฯดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด

เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจตราจัดเก็บป้ายบริเวณริมคลองเคล็ด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด เก็บขยะในคลอง กวดขันดูแลไม่ให้มีการจอดหรือขับซิ่งรถบนทางเท้า

ห้ามมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต มีการตรวจตรากล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกกวาดชั้น

ดูแลตรวจตราให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะและจุดหรือข้อขั้วรับรถบนทางเท้าและตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV

และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณูปโภคและมีการลอกคลอง ตีสีเส้นจราจร

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองโดยการปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนให้สวยงามและสะอาดตา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 23/6/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้และพัฒนาลอกคลองบริเวณคลองเคล็ดแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

