

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศา : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

----- ยอย : มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก

3. คำนียาม :

:: การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและลานริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ถึงใต้สะพานพระปกเกล้า

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี 2563

5. เป้าหมาย : 65 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 20 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบ

รูปรายงานการก่อสร้างโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายละเอียดตามหนังสือ สอพ. ที่ 105/62

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ

ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง

และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการกำหนด

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ

สอพ. ที่ 150/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง

งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายละเอียดตามหนังสือ สอพ. ที่ 106/62 ลงวันที่

14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ

ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง

และได้อนุมัติขยายระยะเวลาประมาณราคากลาง

งานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ

รายละเอียดตามหนังสือ สอพ. ที่ 151/62

ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

3.รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามหนังสือที่ สอพ. 231/62

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

4.รายงานผลราคากลางก่อสร้างโครงการฯ

รายละเอียดตามหนังสือที่ สอพ.232/62

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

5.ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ขอเห็นชอบบททวนราคากลางโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ

ที่ กท 1705/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

2.ขอเห็นชอบกำหนดค่าปรับสำหรับการจ้าง



โดยผ่านข้อตกลงในสัญญาฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/213 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

3.ลงนามในสัญญา สพพ.9/ 2563

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

4.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดี

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563

5. ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงานแนวทาง

การซ่อมแซมฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563

6.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอพ.109/63

ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563

7.ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสาร

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอพ. 110/63

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

8.รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

