



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ
2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)  
**\*\* สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
----- ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย  
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก  สิ่งปลูกสร้าง
3. คำนิยาม :  
:: 1. การปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง หมายถึง การดำเนินการในจุดบริเวณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และอยู่ในอำนาจหน้าที่ดำเนินการของสำนักงานเขตสวนหลวง  
2. ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงหมายถึง สามารถดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ
4. วิธีการคำนวณ :  
:: จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดฯ คูณ 100 หารด้วย จำนวนจุดปรับปรุงฯ ที่ดำเนินการทั้งหมด
5. เป้าหมาย : 80 (ร้อยละ)  
: ผลงานที่ทำได้ = 70 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :  
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 โครงการ  
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตัวผู้รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 25  
" (6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองเจ็ดชั้นตึกถึงบริเวณบ้านเลขที่ 35/14 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองบึงบ้านมาบริเวณถนนศรีนครินทร์ถึงซอยพัฒนาการ58 คิดเป็นร้อยละ 40  
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -  
  
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :  
:: -ดำเนินการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองเจ็ดชั้นตึกถึงบริเวณบ้านเลขที่ 35/14 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองบึงบ้านมาบริเวณถนนศรีนครินทร์ถึงซอยพัฒนาการ58 คิดเป็นร้อยละ 40
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :  
:: ผู้บริหารเขตสวนหลวง เจ้าหน้าที่เขตสวนหลวง ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
:: ไม่มี---
9. หลักฐานอ้างอิง :  
:: -รายงานผลการดำเนินงาน  
-ภาพถ่าย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

