



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวียงถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564)

รหัสโครงการ... : 11000000-3935

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 30,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบคลอง / กองระบบคลอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉกรรภพ พรหมชาติ 02-2460311

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีริศ ศักดิ์พัฒน์วงศ์ 02-2242978

1.3 หลักการและเหตุผล

แล้วระบายน้ำลง คลองน้ำแก้ว เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองพญาเวียงกับคลองลาดพร้าว ซึ่งมีค่างามสำคัญในพื้นที่เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร รองรับจากถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก และพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองน้ำแก้ว แล้วระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อซึ่งเป็นคลองสายหลัก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ และเพิ่มอัตราการไหลเวียนของน้ำ ทำให้ลดการท่วมขังของน้ำในพื้นที่
- 3.2.2 ช่วยให้เกิดการถ่ายเทน้ำในพื้นที่ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น
- 3.2.3 ประชาชนสามารถให้ทางเดินหลังเขื่อนเป็นเส้นทางสัญจรไป-มา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.เดิม เป็นตาดทองคลอง ความยาวประมาณ 2,300 เมตร
- 3.2.2 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอียึดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 80 เมตร
- 3.2.3 ตาดทองคลอง ค.ส.ล.ใต้สะพานเดิม ความยาวประมาณ 100 เมตร
- 3.2.4 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 92 แห่ง
- 3.2.5 ติดตั้งผนังกันน้ำพร้อมราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 3,800 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต) (กรบ.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามขั้นตอน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.24 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

