



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง

บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวิตรีระฆัง (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2560-2563) (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-3971

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,193,390 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทร์สรรค์ กัลยาณพันธ์ 0863833578

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวิตรีระฆัง เนื่องจาก ปี 2554 เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงและไหลเชี่ยว บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงโรงเรียนสตรีวิตรีระฆัง ยังไม่มีการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ใช้ถนนทางเดินด้านหลัง และมาตรการชั่วคราวในการป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเรียงกระสอบ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาน้ำท่วม ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและเสียงบประมาณ และแรงงานในการเรียงกระสอบ เป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถาวร สำนักการระบายน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณร้านอาหารระฆังทอง ถึงโรงเรียนสตรีวิตรีระฆัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วง บริเวณร้านอาหารระฆังทองถึงสตรีวิตรีระฆัง (กพล.)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) พร้อมผนังกันน้ำ ยาวประมาณ 302 เมตร
2. ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ยาวประมาณ 73 เมตร
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวิตรีระฆังถึงโรงเรียนสตรีวิตรีระฆัง จำนวน 1 แห่ง
4. งานปรับปรุงพื้นที่คลองป้องกันการกัดเซาะ 273 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพ์) (สพน.)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□

- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□

- อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□

- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□

- อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 17,193,390 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

- งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562□□□

- คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562□□□

- อยู่ระหว่างตรวจเอกสารขอเบิกเงินค่างานงวดที่ 8 - 9 (สุดท้าย) จำนวน 20,513,482.35 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

