



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) (กรท.)

รหัสโครงการ... : 11000000-4056

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ / กองระบบท่อระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา ภูเงนจบ, 0868857889

ผู้ประสานงาน สยป : คุณปวีศ ศักดิ์พัฒนาพงศ์, 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ลดปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลัก ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก(ผลลัพท์) (กสน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (แล้วเสร็จ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และคาดท่อคลอง (แล้วเสร็จ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 71.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ

2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และคาดท่อคลอง (แล้วเสร็จ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน	2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และคานาท่อคลอง (แล้วเสร็จ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ (แล้วเสร็จ) 2. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และคานาท่อคลอง (แล้วเสร็จ) 3. รอกำรไฟฟ้าผ่านครหลวงดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ (งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ก.ย. 63)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

