



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ (สพน.) งบ 63 (ก.3)

รหัสโครงการ... : 11000000-4074

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 25,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ / สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปวิณทศวรรค์ กัลยาณพันธ์ (0863833578)

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ตักดีพัฒนาพงศ์ (0899278909)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษนาถ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +3.00 ม.รทก. (ผลลัพท์) (สพน.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- อยู่ระหว่างจัดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562□□□

- ผอ.สพน. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563□□□

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563□□□

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562

- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563

- ผอ.สพน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563

- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 2563

- ขายแบบระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 9 มี.ค. 2563

- กำหนดเปิดซองวันที่ 10 มี.ค. 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	<p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563</p> <p>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563</p> <p>- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p> <p>- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563</p> <p>- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563</p> <p>- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563</p> <p>- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาฯ และรออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประชุมฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563</p> <p>- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประชุมฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
  - ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
  - กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
  - กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
  - บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
  - ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
  - อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคา
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ผอ.สนน. อนุมัติยกเลิกการประมูลฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
- เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอเสนอราคา
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบแบบรูปและรายการ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563
- ผอ.สพน. เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563
- ผอ.สนน. เห็นชอบดำเนินการประมูลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2563
- ลงเว็บไซต์เผยแพร่ร่างประกาศ (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย. 2563
- ขยายแบบระหว่างวันที่ 1 - 8 พ.ค. 2563
- กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 12 พ.ค. 2563
- กำหนดเปิดซองวันที่ 13 พ.ค. 2563
- บริษัท ตรีสกุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 23,400,000.00 บาท
- ผอ.สนน. อนุมัติจ้างฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด

- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

