



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) และบริหารจัดการเดินรถ

รหัสโครงการ... : 17000000-3448

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการจราจรและขนส่ง / สำนักงานระบบขนส่ง / กลุ่มงานจัดการระบบราง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพลการ ทับทิมศรี23541227,3130)

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร. 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) โดยเร็ว ภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้วยการให้นิติบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการ

- เพื่อต่อขยายและเชื่อมโยงเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่เปิดให้บริการให้มีระยะทางเพิ่มขึ้น

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-เพชรเกษม) จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน-ถนนเพชรเกษม

ระยะทางประมาณ 5.3 กม. และบริหารจัดการเดินรถ ดำเนินการภายใน 3 ปี

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกันยายนแล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนตุลาคมแล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนธันวาคมแล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมกราคมแล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์แล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมีนาคมแล้ว)ปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถเฉลี่ยผู้โดยสารประมาณ 60,000 คน/วัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนเมษายนแล้ว)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 10/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนพฤษภาคมแล้ว)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนมิถุนายนแล้ว)			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 1C :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา(การรายงานความก้าวหน้า บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด : เป็นไปตามเป้าหมาย  
ได้เสนอรายงานในโครงการตามสัญญา 30 ปี ประจำเดือนกรกฎาคมแล้ว)  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

