



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รหัสโครงการ... : 23000000-3680

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) / ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมลาลี โพธิ์เจริญ โทร. 0 2245 2749

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพการใช้งานของสนามน็อคบอร์ด และทางเดิน-วิ่ง รอบศูนย์มีความชำรุด เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ และอาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ จึงควรมีการปรับปรุงสภาพให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสนามน็อคบอร์ด จำนวน 1 รายการ
- ปรับปรุงทางเดิน-วิ่ง รอบศูนย์พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 05. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ สืบราคากลางครุภัณฑ์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการ สืบราคากลางครุภัณฑ์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธ.ค.62			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 62 ? 10 ม.ค. 63			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562			
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ภายใน 30 วันทำการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
- ได้รับราคากลางใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563			
- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประกวดราคาจ้าง เพื่อเผยแพร่ร่างประกาศ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้แก่ บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด			
- อยู่ระหว่างขอหลักประกันสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 28/4/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
อยู่ระหว่างชะลออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือสำนักงบบฯ ที่ กท 1902 / 00555 ลว.23 มี.ค.63 ข้อ 2			
ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 29/5/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	อยู่ระหว่างชะลอขออนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือสำนักงฯ ที่ กท 1902 / 00555 ลว.23 มี.ค.63 ข้อ 2		
	ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน		
รายงานครั้งที่ 1C :: 30/6/2563 :	อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดไปยังสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 30/07/2563 :	อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 31/08/2563 :	อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 10/09/2563 :	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14 :: 24/09/2563 :	อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 15 :: 30/09/2563 :	ส่งแบบสัญญาเงินยืมสะสม ที่ กท 1203/855 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

