



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50160000-3136

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตธนบุรี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวรรณภา ทวีกสิกรรม เบอร์โทรติดต่อ 081 701 8106

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขต และรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
3. ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา
4. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจเป้าหมายที่จะดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ 1

ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2

ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ตามกิจกรรมที่ 1

คือประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินและกิจกรรมที่ 2 คือ

ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับตกแต่ง ตามกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ให้เจริญเติบโตและสวยงาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับตกแต่ง ตามกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

ให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

