



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-3414

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 3,145,017 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง (โทร 6817)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีดา มีฉลาด (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยให้อำนาจการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมีถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดินและทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากบริเวณพลและพื้นที่ข้างเคียงจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ทำให้สาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรณะพิจารณาแล้ว ควรมีการเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร
- เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด
- การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
- มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : สำรองจัดทำแบบรูป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ยอดเงิน 161,600 บาท

ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตราชบุรณะ ยอดเงิน 492,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30

จัดทำราคากลางดำเนินการซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : 1.จ้างซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอยสุขสวัสดิ์ 30 ยอดเงิน 161,600 บาท รอผู้รับจ้างเสนอราคา

2.จ้างซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ ยอดเงิน 492,247 บาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รอตรวจร่างสัญญา

3.งานซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 และซอยราชบุรณะ 26 ยอดเงิน 386,700 บาท

ขออนุมัติราคากลาง

4.งานซ่อมผิวทางซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 492,300บาท

จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.งานซ่อมแซมทางเดินซอยแยกซอย

สุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท

ลงนามสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2563

2.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท

ลงนามสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2563

3.งานซ่อมผิวทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท

ตรวจร่างสัญญา,วางค่าประกัน

4.งานซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณขอยสุขสวัสดิ์ 15/1 และขอยราษฎร์บูรณะ 26

= 368,700 บาท

จัดทำรายงานขอจ้าง

หาตัวผู้รับจ้าง

5.งานซ่อมผิวทางขอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

6.งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 25/3/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1.งานซ่อมแซมทางเดินขอยแยกขอย

สุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท

2.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.

ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท

3.งานซ่อมผิวทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.งานซ่อมผิวทางขอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76

ตรวจร่างสัญญา

2.งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

หาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/04/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1. งานซ่อมแซมทางเดินขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

3. งานซ่อมผิวทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10 = 492,050 บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. งานซ่อมผิวทางขอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 ลงนามสัญญา 2 เมษายน

2563 = 495,144 แล้วเสร็จอยู่ระหว่างส่งมอบงาน

2. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ลงนามสัญญา 9 เมษายน 2563 =

115,682 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. งานซ่อมผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากซอยถึงทางเข้าวัดเกียรติประดิษฐ์ ลงนามสัญญา 24

เมษายน 2563 = 243,005 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,145,593 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/05/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมแซมทางเดินขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท

3. งานซ่อมผิวทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท

4. งานซ่อมผิวทางขอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 = 495,144 บาท

5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 115,682 บาท

6. งานซ่อมผิวทางขอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากซอยถึงทางเข้าวัดเกียรติประดิษฐ์ = 243,005 บาท

รวม 6 รายการเป็นเงิน 1,999,424.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 853,831 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 : ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

1. งานซ่อมแซมทางเดินขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 = 161,296.50 บาท

2. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในพื้นที่เขตฯ = 492,247 บาท

3. งานซ่อมผิวทางเดินขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 และซ่อมผิวเชิงลาดสะพานขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 492,050 บาท

4. งานซ่อมผิวทางขอยราษฎร์บูรณะ 36 จากปากซอยถึงบ้านเลขที่ 76 = 495,144 บาท

5. งานซ่อมทางเดิน ค.ส.ล.ขอยแยกขอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 = 115,682 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. งานขอมพิวทางชอยสุขสวัสดิ์ 11 จากปากชอยถึงทางเขาวัดเกียรติประดิษฐ = 243,005 บาท

รวม 6 รายการเป็นเงิน 1,999,424.50 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

