



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช

รหัสโครงการ... : 50350000-3460

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

โดยกำหนดให้สำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองระบายน้ำสายหลักส่วนสำนักงานเขตฯรับผิดชอบการขุดลอกคู คลองและเปิดทางน้ำไหลในคลองระบายน้ำสายรอง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางพลัด
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณชุมชนต่าง ๆ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช และเปิดทางน้ำไหลโดยจ้างเหมาขุดลอกดินเลน จำนวน 3 คลอง รวมความยาว 2,771 เมตร และโดยแรงงานของฝ่ายสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 44 คลอง รวมความยาวทั้งหมด 17,864 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 2019-11-6 : จัดเก็บวัชพืชและขยะ เดือนตุลาคม ผลงานที่ได้ 2471 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.97 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/11/2562 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช ณ วันที่ 1-15 พ.ย. 62 ประจำเดือน พ.ย.62

1. คลองที่ดูแล-เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของหน่วยงาน ผลงานทั้งหมด 5531 เมตร ร้อยละ 26.81

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/12/2562 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/1/2563 : แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชโดยแรงงานของหน่วยงาน ผลงานที่ทำได้ถึงปัจจุบันคือ 13,304 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

